



# H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

"Trabajando juntos por un futuro mejor"  
2015 - 2018



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO

OBRA: REABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE  
AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO

No. DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM- DF-2018-XVII

LOCALIDAD: AGUA ZARCA  
MUNICIPIO: JUCHITAN

PROGRAMA DE INVER: FONDO PARA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL (FISM 2018)

REABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO

### TRABAJOS EJECUTADOS

REHABILITACION DE RED: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO AREA DE CONSTRUCCION, TOMA (ALIMENTACION) DOMICILIARIA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SE INICIO CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO SON: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; BASE HIDRAULICA COMPACTADA CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO LOCAL EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR MEZCLADO Y HOMOGENIZADO, EXCAVACION EN CEPA PARA GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15 X 20X 45 CM DE SECCION, C/CIMBRA COMUN Y TERMINADO CON VOLTEADOR., CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10CM A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. = 19MM TERMINADO ESCOBILLADO DE 792.64 M2, RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL EN CAPAS DE 15 CM CON MATERIAL DE BANCO LOCAL AUTORIZADO, PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE F'C= 250KG/CM2. R.M.A. 3/4" DE 15 CM DE ESPESOR, R.N. ACABADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, SE APLICO LA PINTURA A MANO EN GUARNICIONES CON 30CM DE DESARROLLO EN COLOR AMARILLO TRANSITO Y MICROESFERA Y POR ULTIMO SE HIZO LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.

CONCEPTO	CONSTRUCCION	PREFABRICADO	MOBILIARIO Y EQUIPO	OTROS	TOTALES
CONTRATISTA	ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO				
NUMERO DE CONTRATO	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XVII				
FECHA DE INICIO PROGR.	23 DE ABRIL DEL 2018				
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	02 DE JUNIO DEL 2018.				
FCHA DE INICIO DIF.	-				
FECHA DE TERMINACION DIF.	-				
COMPAÑIA AFIANZADORA	-				
NUM. DE POLIZA DE POLIZAS	-				
IMPORTE DE ANTICIPO	-				
IMPORTE DE LA GARANTIA	-				
MONTO CONTRATADO (1)	\$ 495,689.66				
MONTO ESTIMADO (2)	\$ 495,689.66				
SALDO (1,2)	\$ -				
N=. DE ESTIMACIONES	1,2 Y FINIQUITO				
PERIODO DE ESTIMACION	DEL 23 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2018				
IMPORTE DE SANCION	-				
No. DE OFICIO (DIFERIMIENTO Y/O PRORROGA)	-				



**H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.**

"Trabajando juntos por un futuro mejor"  
2015 - 2018



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**  
**CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO**

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION , DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TABAJOS DESCRITOS Y SE RESERVA EL DERECHO DE FORMALIZAR POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE: VALENTIN LIBORIO PATRICIO  
REPRESENTANTE: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO  
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL  
R.F.C.: LIPV840214LDA  
DOMICILIO: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COLONIA BARRIO ARRIBA CUAJINICUILAPA GUERRERO TEL OFICINA 01 741 41 4 09 50

VALENTIN LIBORIO PATRICIO  
PERSONA FISICA



RECEPCIONA LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

C. PROFR. ALFONSO AQUILEO SORINO ZAVALA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUCHITAN GUERRERO

