



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUCHITÁN, GUERRERO.**
"TRABAJANDO JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR"
PERIODO 2015-2018



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO**

OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA SAN JOSE. **No. DE CONTRATO:** MJG-DOP-FISM-DF-2018-XXVII

LOCALIDAD: JUCHITAN **PROGRAMA DE INVER:** FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)

MUNICIPIO: JUCHITAN

OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA SAN JOSE.

TRABAJOS EJECUTADOS

SE REHALIZO LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, COLOCANDO POSTES DE CONCRETO DE 12 750 MTS. DE ALTURA, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA VS PARA LINEA DE MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA B-3 EN BAJA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD PARA LA LINEA DE MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ROLLO ALUMINIO 3/0 PARA LINEA DE MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ROLLO ALUMINIO 2-1 DE 3/0 – 1/0 TRENZADO FORRADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION, TRANSFORMADOR DE 25 KVA BIFASICO 2 LINEA CON TENSION DE 13200/ 220/110, SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS AHORRADORA.

CONCEPTO	CONSTRUCCION	PREFABRICADO	MOBILIARIO Y EQUIPO	OTROS	TOTALES
CONTRATISTA	ING.VALENTIN LIBORIO PATRICIO				
NUMERO DE CONTRATO	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XXVII				
FECHA DE INICIO PROGR.	09 DE JULIO DEL 2018				
FECHA DE TERMINACION DE OBRA.	08 DE AGOSTO DEL 2018				
FECHA DE INICIO DIF.	-				
FECHA DE TERMINACION DIF.	-				
COMPAÑIA AFIANZADORA	-				
NUM.DE POLIZAS.	-				
IMPORTE DE ANTICIPO	-				
IMPORTE DE LA GARANTIA.	-				
MONTO CONTRATADO (1)	\$ 474,137.93				
MONTO ESTIMADO (2)	\$ 474,137.93				
SALDO (1,2,3)	-				
N=.DE ESTIMACIONES	1 (UNO), 2 (DOS Y FINIQUITO)				
PERIODO DE ESTIMACION	EST. 1 (UNO) DEL 09 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2018 EST.2 (DOS Y FINIQUITO) DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2018				
IMPORTE DE SANCION	-				
No. DE OFICIO (DIFERIMIENTO Y/O PRORROGA)	-				

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
R.F.C LIPV840214LDA
 RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR,
 VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

Calle Morelos, Número 424, colonia centro. C.P. 41920

Tel. (741) 45 63444 y 45 63009, Correo electrónico: h.ayuntamientojuchitan@live.com



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUCHITÁN, GUERRERO.**
"TRABAJANDO JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR"
PERIODO 2015-2018



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS Y SE RESERVA EL DERECHO DE FORMALIZAR POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGADOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.


ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE:	C.ING.VALENTIN LIBORIO PATRICIO
REPRESENTANTE:	C.ING.VALENTIN LIBORIO PATRICIO
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.:	LIPV840214LDA
DOMICILIO:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COLONIA BARRIO ARRIBA CUAJINICUILAPA GUERRERO TEL OFICINA 01 (741) 41 4 09 50


VALENTIN LIBORIO PATRICIO
PERSONA FISICA



RECEPCIONA LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C.PROFR. ALFONSO AQUILEO SORIANO ZAVALAETA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUCHITAN GUERRERO


**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
PRESIDENTE
JUCHITÁN, GRO.**

Calle Morelos, Número 424, colonia centro. C.P. 41920

Tel. (741) 45 63444 y 45 63009, Correo electrónico: h.ayuntamientojuchitan@live.com