

POLIZA DE CHEQUE

RAMO XXXIII

25

MAYO

2018

VALENTIN LIBORIO PATRICIO

\$

346,002.16

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOS PESOS 16/100 M.N

ENTRADA AL MACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE
-----------------------	-------	----------------	----------------

SANTANDER


65505245457

294

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL-CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GRO; CON EL NUMERO DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XVI

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



VALENTIN LIBORIO PATRICIO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	---------------------	---------	------	-------

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
 ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 SECCION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRAS
 DPTO. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA
 AV. DE LA PAZ Y CALLE 10-10, ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
 TESORERIA JUCHITÁN, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
 SINDICO JUCHITÁN, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
 PRESIDENTE JUCHITÁN, GRO.

2018-05-25

SUMAS IGUALES

HECHOS POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA NO.
------------	----------	------------	------------	--------	------------

110



VALENTIN LIBORIO PATRICIO
 RFC: LIPV840214LDA
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 41940
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo Folio: - 86
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 25/5/2018 20:29:13
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: Municipio de Juchitan Guerrero
R.F.C.: MJG040211PN7 **Uso CFDI:** 101 - Construcciones
Domicilio: Morelos No. 424, Centro, C.P. 41920, Juchitan, Guerrero, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141125 - Servicio de construcción de estaciones de bombeo	RECIBI DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN GRO. A TRAVEZ DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FISM-DF), LA CANTIDAD DE \$346,002.16 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOS PESOS 16/100 M.N.) POR CONCEPTO DEPAGO DE LA ESTIMACION # 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL-CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITAN GRO; CON EL NUMERO DE CONTRATO: MJG- DOP-FISM-DF-2018-XVI	299,568.97	0.00	002 - IVA - 47,931.04	299,568.97
------	----------	--------------------------	---	--	------------	------	-----------------------	------------



Importe con letra: TRESIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOS PESOS 17/100 M.N.

Subtotal: 299,568.97
 Impuestos trasladados: 47,931.04
 Retención al millar: 1,497.84
 Para efecto de pago: 346,002.17

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408293074
 Folio fiscal: CB64FEF8-3697-4911-BD6D-AA8561DF7D25
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 25 2018 - 20:29:18



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

M2qm8lW0YzDhSDm+/3KTXqgX5ZFOP3i7tjHTSudFjo8tHIA2Wv1iu42JRSDDbpuKU0YSImKM0L4lJjOFT0UqVG
JDY3k/ZEurU9u+J6VpMazHvAk7/xlYNZ/zWsq5QBrOY17G48yusWpJ6TO7zF0umxjhm/dOJgdRZ92xZKSE4/U9
4Qv3BwPGiUAMA/qpZtM5VhG5SylXH1Dak10DojgmcDEwtHDUuCLdjSyWRAdFpuXlGpwqy4oBCEu4wEiYpF/ARO
HKvzs6VVK5ZxAd/I4y3b/rucB5kdxKcDAWL/3RW4XwtNhB7UMcDJCQlp1aWeov5JMrqT1u2/bawko4IFCHw==

Sello del SAT

tf9lc3YKjpWZw8ih3myla9BEKPznKd6+3S/iOCp6ETTIVCx10j1fbZw9IM5Wwbh4+Cm+kYAzsJlGode8
P4Gc2t8tRyJktBCL+oDSpg4kSdm3NzAlwaODY0MpW0979ilw4gnFATb2o3l7XSCAzR/6adTvFRgmTq
ttGEu1G+ZgXaleQWU0MYjuC0ruBZi650lxHMFN/A2vz6lDax8VpA+r0gp7ezF0MVRirGR0ogMgVnWXj
PGktufWo+QyXxBmpF1ZBnzxMlGld+LKbCMU/jlvQnp+07vXRefadn02FigbruLLIA6ixr+mUyElpskd
2lgtONW6TMw+7CCaqp1Pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.1|CB64FEF8-3697-4911-BD6D-AA8561DF7D25|2018-05-25T20:29:18|MAS0810247C0|M2qm
8lW0YzDhSDm+/3KTXqgX5ZFOP3i7tjHTSudFjo8tHIA2Wv1iu42JRSDDbpuKU0YSImKM0L4lJjOFT0Uq
VGJDY3k/ZEurU9u+J6VpMazHvAk7/xlYNZ/zWsq5QBrOY17G48yusWpJ6TO7zF0umxjhm/dOJgdRZ92x
ZKSE4/U94Qv3BwPGiUAMA/qpZtM5VhG5SylXH1Dak10DojgmcDEwtHDUuCLdjSyWRAdFpuXlGpwqy4oB
CEu4wEiYpF/AROHKvzs6VVK5ZxAd/I4y3b/rucB5kdxKcDAWL/3RW4XwtNhB7UMcDJCQlp1aWeov5JM
rqT1u2/bawko4IFCHw==|00001000000404486074||



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2016 - 2018
TERRATEN
JUCHITÁN, GRU.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2016 - 2018
PRESTIMATE
JUCHITÁN, GRU.



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2016 - 2018
SINDICO
JUCHITÁN, GRU.




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

OBRA	JUCHITAN	MUNICIPIO	JUCHITAN	PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	N° DE CONTRATO: IMG-DOP-FISM-DF-2018-XVI
UBICACION	JUCHITAN	MUNICIPIO	JUCHITAN	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACION N° 2 (DOS Y FINIQUITO)	MONTO CONTRATADO \$ 695,000.00
					02 DE ABRIL A 19 DE MAYO 2018	

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO			ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			N° DE ESTIMACION
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
A 01	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL A CALLE SSENTIENMOTOS DE LA NACION										
A 02	TRABAJOS PRELIMINARES										
	TER-TZO-01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EYES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, EN TERRENO URBANO INCLUIE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,087.50	\$ 822	8,939.25	0	\$ 822	0	\$ 822	ESTIMACION I(UNO)
		TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES			8,939.25						
	DRE-EX-05	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II INCLUIE: ACERQUE, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO LOCAL EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR AL 95% PROCTOR MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO DE MATERIAL CON GRAVA Y ARENA, INCLUIE: INCORPORACION DE HUMEDAD ACERBEO A	M3	123.3001	\$ 69.88	8,616.21	0	\$ 69.88	0	\$ 69.88	ESTIMACION I(UNO)
	PAV-BAS-12	MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO LOCAL EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR AL 95% PROCTOR MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO DE MATERIAL CON GRAVA Y ARENA, INCLUIE: INCORPORACION DE HUMEDAD ACERBEO A	M3	123.3001	\$ 292.80	36,102.27	0	\$ 292.80	0	\$ 292.80	ESTIMACION I(UNO)
		TOTAL DE TERRACERIAS			\$ 44,718.48						
AGR 01	REHABILITACION DE LA RED										
	AMP-TZO-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO AREA DE CONSTRUCCION, INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	48	\$ 7.98	383.04	0	\$ 7.98	0	\$ 7.98	ESTIMACION I(UNO)
	ECM-02/218	EXCAVACION EN CEFAPOR MEDIOS MANUALES DE 0 A 2.00 M EN MATERIAL TIPO I ZONA C, INCLUIE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION, EN CEPAS DE 20 CM, EMPLEANDO PIZON DE MANO Y AGUATE INCLUIE: MANO DE OBRA, TOMA (ALIMENTACION) DE	M3	31.32	\$ 186.65	5,946.88	0	\$ 186.65	0	\$ 186.65	ESTIMACION I(UNO)
	RELLENO	MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION, EN CEPAS DE 20 CM, EMPLEANDO PIZON DE MANO Y AGUATE INCLUIE: MANO DE OBRA, TOMA (ALIMENTACION) DE	M3	24.6376	\$ 108.27	2,693.60	0	\$ 108.27	0	\$ 108.27	ESTIMACION I(UNO)
	TOM-00M	POLLETLENO DE ALTA DENSIDAD INCLUIE MATERIALES: ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" ADAPTADOR ESPIGA DE BRONCE PARA MANGUERA DE 1/2" TUBO DE PVC, HIDRULLICO RO DE 26 CON CAMPANA DE 64 ANGEZP) SUMINISTRO Y	TOMA	7	\$ 1,300.30	9,102.10	0	\$ 1,300.30	0	\$ 1,300.30	ESTIMACION I(UNO)
	AME-FCV-01	REHABILITACION DE LA RED	MIL	86	\$ 118.15	10,160.90	0	\$ 118.15	0	\$ 118.15	ESTIMACION I(UNO)
		TOTAL DE REHABILITACION DE RED				28,085.52					



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

R.F.C LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

SUPERVISOR:
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018

DIRECCION OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ING. JOSE JUIS JUSTO RAMIREZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.
PERIODO 2015 - 2018

OBRA	JUCHITAN	MUNICIPIO	JUCHITAN	PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO	N° DE CONTRATO: IJUG-DOP-FISM-DF-2018-XVI
UBICACION	JUCHITAN	MUNICIPIO	JUCHITAN	02 DE ABRIL A 19 DE MAYO 2018	ESTIMACION N° 2 (DOS Y FINIQUITO)	MONTO CONTRATADO \$ 695,000.00
CONCEPTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL A CALLE SSENTIMIENOTOS DE LA NACION					

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO				ESTIMADO				VOLUMENES NO EJECUTADOS				N° DE ESTIMACION	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
A03	PAV-CONC	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA N.F.C. 200 KG/CM2. R.A.M. 3/4" DE 15 CM. DE ESPESOR AN HECHO EN OBRA DE PIEDRAS DE 3X3 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. ACABADO CON CEPILLO DE ALAMBRE INCLUYE: CURADO CON CUBARETO ROJO VIBRADO Y ACARBEADO													
		ML	822	\$ 454.29	\$ 373,426.38	822.00	\$ 454.29	\$ 373,426.38	0	\$ 454.29	\$ -	454.29	\$ -	ESTIMACION (UNO) Y (DOS)	
		ML	243	\$ 33.10	\$ 8,043.30	243.00	\$ 33.10	\$ 8,043.30	0	\$ 33.10	\$ -	36,264.69	\$ -	ESTIMACION (DOS)	
		ML	243	\$ 22.92	\$ 5,569.56	243.00	\$ 22.92	\$ 5,569.56	0	\$ 22.92	\$ -	12,040.48	\$ -	ESTIMACION (DOS)	
					\$ 387,039.24			\$ 387,039.24			\$ -		\$ -		
A04	ECM021B	EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 2.00 M EN MATERIAL TIPO I ZONA C. INCLUYE: MANO DE OBRA													
		M3	813	\$ 186.65	\$ 1,517.46	813	\$ 186.65	\$ 1,517.46	0	\$ 186.65	\$ -	34,838.22	\$ -	ESTIMACION (DOS)	
		ML	293.6	\$ 224.20	\$ 65,825.12	293.60	\$ 224.20	\$ 65,825.12	0	\$ 224.20	\$ -	90,265.64	\$ -	ESTIMACION (DOS)	
		M2	132.8	\$ 336.00	\$ 44,627.44	132.80	\$ 336.00	\$ 44,627.44	0	\$ 336.00	\$ -	112,979.60	\$ -	ESTIMACION (DOS)	
					\$ 111,970.02			\$ 111,970.02			\$ -		\$ -		
A05	PT565B	PINTURA A MANO EN GUARNICIONES CON 30 CM DE DESARROLLO EN COLOR AMARILLO TRANSITO Y LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA													
		ML	293.6	\$ 36.10	\$ 10,598.96	293.60	\$ 36.10	\$ 10,598.96	0	\$ 36.10	\$ -	36.10	\$ -	ESTIMACION (DOS)	
		ML	1,087.5	\$ 7.16	\$ 7,786.50	1,087.50	\$ 7.16	\$ 7,786.50	0	\$ 7.16	\$ -	7.16	\$ -	ESTIMACION (DOS)	
					\$ 18,385.46			\$ 18,385.46			\$ -		\$ -		
					\$ 99,137.97			\$ 99,137.97			\$ -		\$ -		
					\$ 95,862.09			\$ 95,862.09			\$ -		\$ -		
					\$ 695,000.00			\$ 695,000.00			\$ -		\$ -		

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018
DIRECCION OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

R.F.C LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, RENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

SUPERVISOR:
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

PERIODO 2015 - 2018

OBRA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL A CALLE SSENTIMIENOTOS DE LA NACION		ESTIMACION N° 2(DOS Y FINIQUITO)		CONTRATISTA: ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO		N° DE CONTRATO: MJG-DOP-FISM-DF-2018-XVI
	UBICACION	JUCHITAN	MUNICIPIO	JUCHITAN	PERIODO DE EJECUCION		

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO			ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXEDENTES			N° DE ESTIMACION			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
A01	TRABAJOS PRELIMINARES			\$			8,939.25	\$									
A02	TERRACERIAS			\$			44,718.48	\$									
A02 01	RED DE AGUA POTABLE			\$			28,085.52	\$									
A03	AVIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULIC			\$			387,039.24	\$									
A04	GUARNICIIONES Y BANQUETAS			\$			111,970.02	\$									
A05	ACABADOS			\$			18,385.46	\$									
	TOTAL DE REHABILITACION DE LA RED.			\$			599,137.97	\$									
	IVA 16%			\$			95,862.08	\$									
	TOTALES CON IVA			\$			695,000.05	\$									

RESUMEN

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

UP

ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
R.F.C LIPV840214LDA

RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR,
RENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS JUCHITAN, GRO.

[Signature]

CONTRATISTA
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO

[Signature]

SUPERVISOR
ING. JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ING. JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ