

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.

Fondo o programa: Ramo general 23 Provisiones Salariales y Economicas: Proyectos de desarrollo regional (PDR 1, 2018)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	CONTRATISTA	Metas		Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
								Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Subejercicio	Físico			Financ.
44	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE WENCESLAO LOPEZ TRAMO: CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA - CALLE SIN NOMBRE	JUCHITAN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-PDR-2018-I	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	1936 M2	1936 M2	800	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	\$ -		100%	100%	1235400402600090003001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
45	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-PDR-2018-II	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	1936 M2	1936 M2	800	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	\$ -		100%	100%	1235400402600090003002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
			<b>Subtotal Urbanizacion</b>								\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ -	\$ -				
<b>Total</b>											\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ -	\$ -				