

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Metas		Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
							Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Subejercido	Físico			Financ.
44	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE WENCESLAO LOPEZ TRAMON CARRETERA FEDERAL AGAPULCO PINOTEPA - CALLE SIN NOMBRE	JUCHITAN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MUG-DOP-PDR-2018-I	1936 M2	1936 M2	800	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	\$ -		100%	100%	1235400402600090003001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
45	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MUG-DOP-PDR-2018-II	1936 M2	1936 M2	800	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	\$ -		100%	100%	1235400402600090003002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
			Subtotal Urbanizacion							\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ -	\$ -				
			Total							\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ -	\$ -				