

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras

Fondo o programa: GASTO CORRIENTE 2020



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Metas		Periodo de Ejecución			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financ.	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
1	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DEL COMEDOR EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITAN GUERRERO.	JUCHITAN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-GASTO CORRIENTE-2020-0033.	30	64,999.76	64,999.76	64,999.76	64,999.76	64,999.76	64,999.76	0.00	100.00%	100.00%	25.00	M2	09/11/2020	19/12/2020	
						SUBTOTAL URBANIZACION		64,999.76	64,999.76	64,999.76	64,999.76	64,999.76	64,999.76	0.00							
						TOTAL		64,999.76	64,999.76	64,999.76	64,999.76	64,999.76	64,999.76	0.00							