

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSAB	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS/	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA
2018	3	GRO18180201095948	Proyecto de inversión	152000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitación De Camino Sacacosecha Tramo Camino De La Cuchilla Toronton Al Rio - 21455		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21455	N
2018	3	GRO18180201095949	Proyecto de inversión	215500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitación De Camino Sacacosecha Tramo Juchitán El Naranjo Terrero Sandoval El Tejorucu - 21279		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21279	N
2018	3	GRO18180201095967	Proyecto de inversión	155000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Carrizalillo San Jose Capulin - 21444		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	21444	N
2018	3	GRO18180201095968	Proyecto de inversión	165000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitación De Camino Rural Tramo Plan De Buena Vista A Vista Hermosa - 21462		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	21462	N
2018	3	GRO18180201095941	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Ampliacion De Electrificación Rural En La Colonia El Pantano - 52342		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	52342	N
2018	3	GRO18180201095943	Proyecto de inversión	180000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Dezasolve De La Red De Drenaje Sanitario - 52157		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	52157	N
2018	3	GRO18180201095945	Proyecto de inversión	193000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramo Crucero La India La India Mata De Sarza - 21342		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21342	N
2018	3	GRO18180201095946	Proyecto de inversión	157000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitación De Camino Sacacosecha Tramo Aquileo Rendon Loma De Enmedio - 21422		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21422	N
2018	3	GRO18180201095955	Proyecto de inversión	1150000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle De La Telesecundaria - 51794		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	51794	N
2018	3	GRO18180201095962	Proyecto de inversión	129000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Cuchilla El Zapotito - 21535		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	21535	N
2018	3	GRO18180201095797	Proyecto de inversión	85000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Los Callejones Arroyo Tila - 21501		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	21501	N
2018	3	GRO18180201095958	Proyecto de inversión	185000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Juchitan Pellillos Llanos Del Coco Agua Zarca - 21401		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	21401	N
2018	3	GRO00180201095937	Proyecto de inversión	420000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De Los Carcamos De Rebombeo Del Sistema De Drenaje Sanitario - 52137		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	52137	N
2018	3	GRO18180201095952	Proyecto de inversión	185000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Juan Ramirez Ponce - 52045		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	52045	N
2018	3	GRO00180201095954	Proyecto de inversión	85000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Dezasolve De La Red De Drenaje Sanitario - 52180		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	52180	N
2018	3	GRO18180201095957	Proyecto de inversión	186000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Cuchilla El Cerrito - 21524		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	21524	N
2018	3	GRO18180201095959	Proyecto de inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo - 21200		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL (21200	N
2018	3	GRO00180201095796	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Del Tanque De Agua Potable - 51917		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51917	N
2018	3	GRO18180201095939	Proyecto de inversión	695000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Sin Nombre Tramo Carretera Federal /		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51436	N
2018	3	GRO18180201095944	Proyecto de inversión	680000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Morelos Tramo Josefa Ortiz De Domin		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	51363	N
2018	3	GRO18180201095947	Proyecto de inversión	168000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitación De Camino Sacacosecha Tramo Juchitán El Cortez - 21484		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21484	N
2018	3	GRO18180201095960	Proyecto de inversión	66000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero El Rincon El Rincon - 21529		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	21529	N
2018	3	GRO18180201095965	Proyecto de inversión	74000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Los Callejones Rayito De Luna - 21515		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	21515	N
2018	3	GRO18180201095966	Proyecto de inversión	320000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Ampliacion De Electrificación Rural En La Entrada De San Jose Capulin - 52352		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	52352	N
2018	3	GRO18180201095950	Proyecto de inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Dezasolve De La Red De Drenaje Sanitario - 52212		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA	52212	N
2018	3	GRO18180201095956	Proyecto de inversión	780000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitación De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Del Jardin De Niños - 51619		12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51619	N

2018	3	GRO00180201095938	Proyecto de inversión	2325000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Porfirio Diaz Tramo Calle Niños Heroe:	12 Guerrero	80 Juchitán	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA 51471	N
2018	3	GRO18180201095951	Proyecto de inversión	1150000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Hidalgo - 52073	12 Guerrero	80 Juchitán	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITA 52073	N
2018	3	GRO18180201095964	Proyecto de inversión	1489487.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3 Construcción Del Sistema De Agua Potable - 20587	12 Guerrero	80 Juchitán	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D 20587	N

DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
	0	0	50 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		21-02-2018	01-03-2018	152000	152000	152000	152000	152000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1234329/proyecto_FIN, 1234329/proyecto_PROCESO, 1234330/proyecto_INICIO, 1234330/proyecto_FIN, 1234330/proyecto_PROCESO, 1234348/proyecto_INICIO, 1234348/proyecto_FIN, 1234348/proyecto_PROCESO, 1234349/proyecto_INICIO, 1234349/proyecto_FIN, 1234349/proyecto_PROCESO, 1234322/proyecto_INICIO, 1234322/proyecto_PROCESO, 1234322/proyecto_FIN, 1234324/proyecto_PROCESO, 1234324/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_PROCESO, 1234326/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_FIN, 1234327/proyecto_PROCESO, 1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	200 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		12-01-2018	06-02-2018	215500	215500	215500	215500	215500	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1234348/proyecto_INICIO, 1234348/proyecto_FIN, 1234348/proyecto_PROCESO, 1234349/proyecto_INICIO, 1234349/proyecto_FIN, 1234349/proyecto_PROCESO, 1234322/proyecto_INICIO, 1234322/proyecto_PROCESO, 1234322/proyecto_FIN, 1234324/proyecto_PROCESO, 1234324/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_PROCESO, 1234326/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_FIN, 1234327/proyecto_PROCESO, 1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	50 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		08-01-2018	12-01-2018	155000	155000	155000	155000	155000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1234348/proyecto_INICIO, 1234348/proyecto_FIN, 1234348/proyecto_PROCESO, 1234349/proyecto_INICIO, 1234349/proyecto_FIN, 1234349/proyecto_PROCESO, 1234322/proyecto_INICIO, 1234322/proyecto_PROCESO, 1234322/proyecto_FIN, 1234324/proyecto_PROCESO, 1234324/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_PROCESO, 1234326/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_FIN, 1234327/proyecto_PROCESO, 1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	39 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		21-02-2018	09-03-2018	165000	165000	165000	165000	165000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1234349/proyecto_INICIO, 1234349/proyecto_FIN, 1234349/proyecto_PROCESO, 1234322/proyecto_INICIO, 1234322/proyecto_PROCESO, 1234322/proyecto_FIN, 1234324/proyecto_PROCESO, 1234324/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_PROCESO, 1234326/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_FIN, 1234327/proyecto_PROCESO, 1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	83 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		04-06-2018	30-06-2018	250000	250000	250000	250000	250000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1234322/proyecto_INICIO, 1234322/proyecto_FIN, 1234324/proyecto_PROCESO, 1234324/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_PROCESO, 1234326/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_FIN, 1234327/proyecto_PROCESO, 1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	113 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		05-02-2018	03-03-2018	180000	180000	180000	180000	180000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1234324/proyecto_INICIO, 1234324/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_PROCESO, 1234326/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_FIN, 1234327/proyecto_PROCESO, 1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	60 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		07-02-2018	20-02-2018	193000	193000	193000	193000	193000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1234326/proyecto_INICIO, 1234326/proyecto_FIN, 1234326/proyecto_PROCESO, 1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_PROCESO, 1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	50 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		29-01-2018	08-02-2018	157000	157000	157000	157000	157000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_FIN, 1234327/proyecto_PROCESO, 1234327/proyecto_INICIO, 1234327/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	81 {meta1: {unidad_medida:A	1 {geo1: {cve_municipio:80		07-05-2018	09-06-2018						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	{1234343/proyecto_INICIO, 1234343/proyecto_PROCESO, 1234343/proyecto_FIN, 1234343/proyecto_INICIO, 1234343/proyecto_FIN, 1234178/proyecto_INICIO, 1234178/proyecto_PROCESO, 1234178/proyecto_FIN, 1234339/proyecto_INICIO, 1234339/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
	0	0	16 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		23-03-2018	30-03-2018	129000	129000	129000	129000	129000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1234343/proyecto_INICIO, 1234343/proyecto_PROCESO, 1234343/proyecto_FIN, 1234343/proyecto_INICIO, 1234343/proyecto_FIN, 1234178/proyecto_INICIO, 1234178/proyecto_PROCESO, 1234178/proyecto_FIN, 1234339/proyecto_INICIO, 1234339/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	46 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		12-03-2018	16-03-2018	85000	85000	85000	85000	85000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1234339/proyecto_INICIO, 1234339/proyecto_PROCESO, 1234339/proyecto_FIN, 1234339/proyecto_INICIO, 1234339/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	68 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		04-01-2018	11-01-2018	185000	185000	185000	185000	185000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1234339/proyecto_INICIO, 1234339/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	112 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		28-05-2018	23-06-2018						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	{1234333/proyecto_FIN, 1234333/proyecto_INICIO, 1234333/proyecto_PROCESO, 1234333/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada
	0	0	83 {meta1: {unidad_medida:A	1 {geo1: {cve_municipio:80		07-05-2018	09-06-2018	185000	185000	185000	185000	185000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1234333/proyecto_INICIO, 1234333/proyecto_PROCESO, 1234333/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	116 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		19-03-2018	26-05-2018						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	{1234338/proyecto_FIN, 1234338/proyecto_INICIO, 1234338/proyecto_PROCESO, 1234338/proyecto_INICIO, 1234338/proyecto_PROCESO, 1234340/proyecto_INICIO, 1234340/proyecto_FIN, 1234340/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
	0	0	138 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		20-03-2018	28-03-2018	186000	186000	186000	186000	186000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1234340/proyecto_INICIO, 1234340/proyecto_FIN, 1234340/proyecto_PROCESO, 1234346/proyecto_INICIO, 1234346/proyecto_FIN, 1234346/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	250 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		22-01-2018	27-01-2018	120000	120000	120000	120000	120000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1234340/proyecto_INICIO, 1234340/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	42 {meta1: {unidad_medida:A	1 {geo1: {cve_municipio:80		26-03-2018	12-05-2018						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	{1234320/proyecto_PROCESO, 1234320/proyecto_INICIO, 1234320/proyecto_FIN, 1234320/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
	0	0	2000 {meta1: {unidad_medida:A	1 {geo1: {cve_municipio:80		23-04-2018	26-05-2018	695000	695000	695000	695000	695000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1234320/proyecto_INICIO, 1234320/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	80 {meta1: {unidad_medida:A	1 {geo1: {cve_municipio:80		02-04-2018	19-05-2018						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	{1234328/proyecto_INICIO, 1234328/proyecto_FIN, 1234328/proyecto_PROCESO, 1234328/proyecto_INICIO, 1234328/proyecto_PROCESO, 1234341/proyecto_INICIO, 1234341/proyecto_PROCESO, 1234346/proyecto_INICIO, 1234346/proyecto_FIN, 1234346/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
	0	0	55 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		10-03-2018	19-03-2018	168000	168000	168000	168000	168000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1234328/proyecto_INICIO, 1234328/proyecto_PROCESO, 1234341/proyecto_INICIO, 1234341/proyecto_PROCESO, 1234346/proyecto_INICIO, 1234346/proyecto_FIN, 1234346/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	25 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		21-03-2018	24-03-2018	66000	66000	66000	66000	66000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.7}}	{1234341/proyecto_INICIO, 1234341/proyecto_PROCESO, 1234346/proyecto_INICIO, 1234346/proyecto_FIN, 1234346/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	13 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		20-03-2018	22-03-2018	74000	74000	74000	74000	74000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1234346/proyecto_INICIO, 1234346/proyecto_PROCESO, 1234347/proyecto_INICIO, 1234347/proyecto_FIN, 1234347/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	57 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		02-07-2018	28-07-2018	320000	320000	320000	320000	320000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1234347/proyecto_INICIO, 1234347/proyecto_PROCESO, 1234347/proyecto_FIN, 1234347/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	114 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80		28-05-2018	30-06-2018	120000	120000	120000	120000	120000	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FISH	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1234331/proyecto_INICIO, 1234331/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
	0	0	35 {meta1: {unidad_medida:A	1 {geo1: {cve_municipio:80		23-04-2018	26-05-2018						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	{1234331/proyecto_INICIO, 1234331/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada

0	0	75 {meta1: {unidad_medida:A	1 {geo1: {cve_municipio:80	16-04-2018	26-05-2018					Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	{1234332/proyecto_PROCESO, 1234332/proyecto_FIN, 1234332/proyecto_INICIO, 1234332/proyecto_FIN, 1234332/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
0	0	86 {meta1: {unidad_medida:A	1 {geo1: {cve_municipio:80	28-05-2018	30-06-2018	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIG-DOP-FISH Cuadros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros	{1234332/proyecto_PROCESO, 1234332/proyecto_FIN, 1234332/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	150 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:80	08-01-2018	05-03-2018	1489487.88	1489487.88	1489487.88	1489487.88	1489487.88 {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIG-DOP-FISH avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1234345/proyecto_PROCESO, 1234345/proyecto_FIN, 1234345/proyecto_PROCESO, 1234345/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
GRO18180201095948	Otros	1	7
GRO18180201095949	Otros	1	20
GRO18180201095967	Otros	1	5
GRO18180201095968	Otros	1	15
GRO18180201095941	Otros	1	1
GRO18180201095943	Otros	1	1
GRO18180201095945	Otros	1	10
GRO18180201095946	Otros	1	10
GRO18180201095955	Metros Cuadrados	1	1
GRO18180201095962	Otros	1	7
GRO18180201095797	Otros	1	5
GRO18180201095958	Otros	1	7
GRO00180201095937	Otros	1	1
GRO18180201095952	Metros Cuadrados	1	20
GRO00180201095954	Otros	1	1
GRO18180201095957	Otros	1	8
GRO18180201095959	Otros	1	1
GRO00180201095796	Metros Cuadrados	1	1
GRO18180201095939	Metros Cuadrados	1	120
GRO18180201095944	Metros Cuadrados	1	1
GRO18180201095947	Otros	1	8
GRO18180201095960	Otros	1	3.7
GRO18180201095965	Otros	1	1
GRO18180201095966	Otros	1	10
GRO18180201095950	Otros	1	1
GRO18180201095956	Metros Cuadrados	1	1
GRO00180201095938	Metros Cuadrados	1	1
GRO18180201095951	Metros Cuadrados	1	1
GRO18180201095964	Otros	1	1

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	Juchitán	CAMINO TRAMO JUCHITÁN - EL RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 680 EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CAMINO DE LA CUCHILLA, SE ACCEDE DESDE EL CRUCERO DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	-98.6444017	16.5813691
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	Juchitán	CALLE JUAN N ALVAREZ PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CAMINO CAMINO SACACOSECHA AQUILEO RENDON, SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA A LA ALTURA DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES CALLE JUAN ALV	-98.6051585	16.5887109
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	San José el Capulín	EJE VIAL CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALILLO- SAN JOSE CAPULIN EJIDO SAN JOSÉ DEL CAPULÍN, 41927 SAN JOSÉ EL CAPULÍN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL CARRIZALILLO, SE ACCEDE DE	-98.7488531	16.6436072
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	Vista Hermosa	EJE VIAL CAMINO RURAL PLAN DE BUENA VISTA VISTA HERMOSA EJIDO VISTA HERMOSA, 00000 VISTA HERMOSA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CAMINO CAMINO RURAL PLAN DE BUENA VISTA- VISTA HERMOSA, CARRETERA FEDER	-98.6654433	16.5364856
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	Juchitán	CALLE NIÑOS HEROES EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LA PIPILA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DEL PANTANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITAN GUERRERO ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYUTLA	-98.6426598	16.627
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	Juchitán	CALLE WENCESLAO LOPEZ EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE WENCESLAO LOPEZ Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE ZAPATA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITAN GRO. ENTRE LAS CALLES AVENIDA HIDALGO Y LA CALLE WENCESLAO LOPEZ	-98.6390764	16.626671
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	Juchitán	TERRACERÍA TRAMO JUCHITÁN - EL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 101 EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE TERRACERIA AQUILEO RENDON LOMA DE ENMEDIO Y TERRACERIA CAMINO EL NARANDO - TERRERO SANDOVAL - EL TEJORUCO, SE LOCALIZA EN LOS	-98.632659	16.5932151
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	Juchitán	TERRACERÍA TRAMO JUCHITAN - LOMA DE ENMEDIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CAMINO SACACOSECHA JUCHITÁN EL NARANJO Y TERRACERIA CAMINO SACACOSECHA LA INDIA LA INDIA MATA DE SARZA, SE	-98.6226542	16.5813944
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	Carrizalillo	CALLE CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA EJIDO CARRIZALILLO, 00000 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL LA CUAL CONDUCE A LA CALL	-98.7620259	16.6092782
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	El Zapotito	PASAJE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA CUCHILLA EL ZAPOTITO PUEBLO EL ZAPOTITO, 00000 EL ZAPOTITO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CAMINO CAMINO RURAL LA CUCHILLA ZAPOTITO, CARRETERA FEDERAL AC	-98.6847467	16.5382831
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	Los Callejones	CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS CALLEJONES PUEBLO LOS CALLEJONES, 00000 LOS CALLEJONES, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, SE LE DA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALID	-98.7746264	16.5860227
GRO1818020:	Guerrero	Juchitán	El Coco	PASAJE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN-PELILLOS-LLANOS DEL COCO-AGUA ZARCA EJIDO EL COCO, 41928 EL COCO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE ACCEDE POR LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA UNICIPAL DE JUCHITAN GUE	-98.6733023	16.6513579

GRO0018020: Guerrero	Juchitán	Juchitán	EJE VIAL CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL OAXACA EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITAN	-98.651157	16.6209962
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	Agua Zarca	CALLE JUAN RAMIREZ PONCE EJIDO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JUAN RAMIREZ PONCE SE LO CALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA MUNICIPIO DE JUCHITANGRO. ENTRE LAS CALLES	-98.703042	16.6236427
GRO0018020: Guerrero	Juchitán	Carrizalillo	CALLE PRINCIPAL EJIDO CARRIZALILLO, 00000 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO MUNICIPIO DE JUCHITAN GUERRERO ENTRE LAS CALLES PRINCIPAL Y CA	-98.7641073	16.6078491
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	El Cerrito	EJE VIAL CAMINO RURAL LA CUCHILLA EL CERRITO RANCHERIA LA CUCHILLA, 41928 EL CERRITO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO JUCHITAN LA CUCHILLA Y CAMINO CAMINO RURAL LA CUCHILLA AL CERRITO, SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	-98.6415645	16.5365112
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	El Coco	CALLE CALLE DEL CARCAMO EJIDO EL COCO, 41928 EL COCO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO JUCHITÁN-PELILLOS-LLANOS DEL COCO -AGUAZARCA Y CALLE DEL TANQUE, SE ACCEDE DESDE EL CAMINO RURAL JUCHITÁN- AGUAZARCA . Y LA CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA LOCAL.	-98.6768329	16.6567403
GRO0018020: Guerrero	Juchitán	Los Callejones	CALLE CALLE DEL TANQUE EJIDO LOS CALLEJONES, 00000 LOS CALLEJONES, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL, SE ACCESDE DESDE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	-98.7744795	16.5864207
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	Juchitán	CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - PINOTEPA Y CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION, CALLE JUAN N ALVAREZ SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO P	-98.6337881	16.6251335
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	Juchitán	CALLE MORELOS EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESTA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL COLONIA CENTRO ENTRE LAS CALLES WENCESLAO LOPEZ AVENIDA MIGUEL HIDALGO.	-98.6366409	16.6272364
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	Juchitán	EJE VIAL CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CAMINO JUCHITAN- EL CORTEZ, SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE JUCHITAN EN EL MARGEN DERECHO D	-98.6049658	16.6098057
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	El Rincón	PASAJE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO DEL RINCÓN AL RINCÓN PUEBLO EL RINCON, 00000 EL RINCÓN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CAMINO CAMINO RURAL CRUCERO DEL RINCON AL RINCON, CARRETERA FEDERAL	-98.7020841	16.5917858
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	Rayito de Luna	CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO RAYITO DE LUNA, 41926 RAYITO DE LUNA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL Y CAMINO CAMINO RURAL CRUCERO LOS CALLEJONES A RAYITO DE LUNA, SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE	-98.7482124	16.5568427
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	San José el Capulín	CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ DEL CAPULÍN, 41927 SAN JOSÉ EL CAPULÍN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL CARRIZALILLO A SAN JOSE CAPULIN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULIN MUNICIPIO DE JUCHIT	-98.7487565	16.6419728
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	Agua Zarca	CALLE PASEO DE LA REFORMA EJIDO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JUAN RAMIREZ PONCE SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA MUNICIPIO DE JUCHITAN GRO. ENTRE LAS CALLE	-98.7037179	16.6232212

GRO1818020: Guerrero	Juchitán	El Aguacate	CALLE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS EJIDO EL AGUACATE, 41928 EL AGUACATE, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA ESTATATAL AGUAZARCA - ZOYATLAN Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA.	-98.7053185	16.6392321
GRO0018020: Guerrero	Juchitán	Juchitán	CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL JUCHITAN ENTRE LAS CALLES MORELOS CALLE AVENIDA MIGUEL	-98.6379282	16.6294712
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	Agua Zarca	CALLE HIDALGO EJIDO AGUA ZARCA, 41927 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL ALLENDE SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES PASEO DE LA REFORMA Y LA CALLE MIGUEL ALLE	-98.7046621	16.6239614
GRO1818020: Guerrero	Juchitán	Plan de Buena Vista	CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE BUENA VISTA, 00000 PLAN DE BUENA VISTA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA Y EN CALLE PRINCIAPL DE LA C	-98.675799	16.6140665

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
GRO18180201095948	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIV	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	152000	152000
GRO18180201095949	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XI	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	215500	215500
GRO18180201095967	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-IV	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN GUERRERO	155000	155000
GRO18180201095968	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-V	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO	165000	165000
GRO18180201095941	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XVIII	ROBERTO CARLOS CHEGUE LUNA	MUNICIPIO DE JUCHITAN GUERRERO	250000	250000
GRO18180201095943	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XX	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	180000	180000
GRO18180201095945	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XII	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	193000	193000
GRO18180201095946	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIII	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	157000	157000
GRO18180201095962	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-X	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	129000	129000
GRO18180201095797	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-VI	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	85000	85000
GRO18180201095958	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-III	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITAN GUERRERO 2018	185000	185000
GRO18180201095952	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XXIII	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	185000	185000
GRO18180201095957	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-VIII	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	186000	186000
GRO18180201095959	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-II	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	120000	120000
GRO18180201095939	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XVI	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	695000	695000
GRO18180201095947	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XV	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	168000	168000
GRO18180201095960	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-IX	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	66000	66000
GRO18180201095965	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-VII	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	74000	74000
GRO18180201095966	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XIX	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	320000	320000
GRO18180201095950	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XXI	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	120000	120000
GRO18180201095951	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XVII	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	1150000	1150000
GRO18180201095964	Obra	MJG-DOP-FISM-DF-2018-XVI	VALENTIN LIBORIO PATRICIO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2018	1489487.88	1489487.88

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGIN.	META MODIFI	AVANCE	PORCENTAJE
GRO18180201	2018	3 Otros	1	7	7	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	20	20	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	5	5	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	15	15	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	1	1	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	1	1	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	10	10	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	10	10	100
GRO18180201	2018	3 Metros Cuadrados	1	1 Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre	
GRO18180201	2018	3 Otros	1	7	7	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	5	5	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	7	7	100
GRO00180201	2018	3 Otros	1	1 Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre	
GRO18180201	2018	3 Metros Cuadrados	1	20	20	100
GRO00180201	2018	3 Otros	1	1 Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre	
GRO18180201	2018	3 Otros	1	8	8	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	1	1	100
GRO00180201	2018	3 Metros Cuadrados	1	1 Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre	
GRO18180201	2018	3 Metros Cuadrados	1	120	120	100
GRO18180201	2018	3 Metros Cuadrados	1	1 Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre	
GRO18180201	2018	3 Otros	1	8	8	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	3.7	3.7	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	1	1	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	10	10	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	1	1	100
GRO18180201	2018	3 Metros Cuadrados	1	1 Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre	
GRO00180201	2018	3 Metros Cuadrados	1	1 Sin avances en el trimestre	Sin avances en el trimestre	
GRO18180201	2018	3 Metros Cuadrados	1	1	1	100
GRO18180201	2018	3 Otros	1	1	1	100