

DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	2	GRO220202074735	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO. JUCHITÁN, EL CERRITO. - 51660	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	2	GRO220202074784	Proyecto de inversión	185000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO. JUCHITÁN, AGUA ZARCA. - 52025	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	2	GRO220202080036	Proyecto de inversión	122000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS TRAMO AGUAZARCA A PLAN DE LOS PATOS. EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA . MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. - 80836	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	2	GRO220202080146	Proyecto de inversión	225000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CARRIZALILLO. EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO .MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO. - 81524	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	2	GRO220202074269	Proyecto de inversión	165000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALILLO, SAN JOSE CAPULIN - 48842	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	2	GRO220202078505	Proyecto de inversión	165000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAN JOSE EL CAPULIN EL AGUACATE - 73600	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	2	GRO220202077961	Proyecto de inversión	125000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS EN LA INDIA - 70725	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	2	GRO220202074488	Proyecto de inversión	135000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA CUCHILLA, EL ZAPOTITO. - 50112	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	2	GRO220202078287	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN JUCHITÁN. LOCALIDAD DE HUERTA AQUILEO RENDON, MUNICIPIO DE JUCHITÁN - 72330	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar

2022	2	GRO220202078297	Proyecto de inversión	125000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EL TORONTON. EN LA LOCALIDAD HUERTA JESUS CESPEDES - 72360	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	2	GRO220202080098	Proyecto de inversión	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA TRAMO CARRIZALILLO A AGUA ZARCA. EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO .MUNICIPIO DE JUCHITAN. - 81092	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	2	GRO220202074197	Proyecto de inversión	225000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO. PLAN DE BUENA VISTA, VISTA HERMOSA - 48318	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	2	GRO220202080380	Proyecto de inversión	1762320.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762320.47, modificado:1762320.47}}	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO LOCAL EN LA COLONIA SAN JOSE. EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN , GUERRERO. - 82727	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2022	2	GRO220202074421	Proyecto de inversión	105000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DEL RINCÓN, EL RINCÓN. - 49804	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	2	GRO220202074707	Proyecto de inversión	125000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO. LOS CALLEJONES, RAYITO DE LUNA. - 51472	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	2	GRO220202078582	Proyecto de inversión	115000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EL MADERERO. EN LA LOCALIDAD LOS CALLEJONES VIEJOS. - 73955	12	Guerrero	80	Juchitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Municipio de Juchitán	51660	S	1	3	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO JUCHITÁN - LACUCHILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 470 EJIDO EL CERRITO, 41920 EL CERRITO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO JUCHITAN -LA CUCHILLA Y , CAMINO JUCHITAN - EL ZAPOTITO A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA, lon:-98.64148282, lat:16.53676709}}	03-03-2022	14-05-2022	250000
Municipio de Juchitán	52025	S	530	589	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE C TRAMO AGUAZARCA - ZOYATLAN KILÓMETRO 1 + 810 PUEBLO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CARRETERA ZOYATLAN-MARQUELUA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA, lon:-98.703299, lat:16.62521837}}	14-02-2022	26-02-2022	185000
Municipio de Juchitán	80836	S	530	589	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:2, direccion:VEREDA TRAMO AGUA ZARCA - CARRIZALILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 220 + undefined EJIDO AGUA ZARCA, 41928 AGUA ZARCA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE VEREDA AGUA ZARCA -CARRIZALILLO Y , PRIMERA DESVIACION IZQUIERDA DE LA VEREDA , lon:-98.70830747, lat:16.61534532}}	16-02-2022	13-03-2022	122000
Municipio de Juchitán	81524	S	348	360	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:CALLE AMPLIACION DE CALLE MARGARITA ZAVALA CALDERON EJIDO CARRIZALILLO, 41927 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE AMPLIACION CALLE MARGARITA ZAVALA CALDERON Y , EN PROLONGACION DE LA CALLE MARGARITA ZAVALA .A UNCOSTAD, lon:-98.76484925, lat:16.6122669}}	18-03-2022	16-04-2022	225000
Municipio de Juchitán	48842	S	119	117	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:38, direccion:CALLE CALLE DEL AUDITORIO EJIDO SAN JOSÉ DEL CAPULÍN, 41927 SAN JOSÉ EL CAPULÍN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DEL AUDITORIO Y CALLE SAN JOSE , FRENTE AL PREESCOLAR ESTATAL DE SAN JOSE CAPULIN., lon:-98.74889152, lat:16.64285096}}	02-02-2022	29-04-2022	165000
Municipio de Juchitán	73600	S	119	117	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:38, direccion:CALLE DEL TANQUE EJIDO SAN JOSÉ DEL CAPULÍN, 41927 SAN JOSÉ EL CAPULÍN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CARRETERA AGUA ZARCA - ZOYATLAN, SE LOCALIZA FRENTE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA, lon:-98.74594711, lat:16.64152646}}	28-02-2022	27-03-2022	165000
Municipio de Juchitán	70725	S	30	80	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO JUCHITÁN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LA INDIA, 41922 LA INDIA (LA INDIA CALOSA), JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO JUCHITAN -EL NARANJO Y CAMINO EL TORONTON, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA, lon:-98.63343173, lat:16.58678111}}	07-02-2022	06-03-2022	125000
Municipio de Juchitán	50112	S	35	32	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CALLE DE LA CAPILLA RANCHERIA EL ZAPOTITO, 41920 EL ZAPOTITO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE LAS CENIZA-EL ZAPOTTIO Y CAMINO LA CUCHILLA - EL ZAPOTITO , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR , lon:-98.68539046, lat:16.53864616}}	21-02-2022	02-04-2022	135000
Municipio de Juchitán	72330	S	46	103	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:16, direccion:VEREDA TRAMO TERRERO HUEHUETECO - LOS METATES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 790 + undefined EJIDO HUERTA AQUILEO RENDON, 41922 HUERTA AQUILEO RENDÓN ÁVILA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE VEREDA TERRERO HUEHUETECO A LOS METATES Y CALLE , lon:-98.57091824, lat:16.56080702}}	20-02-2022	20-03-2022	500000

Municipio de Juchitán	72360	S	34	86	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO TORONTON - EL RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 001 + undefined EJIDO HUERTA JESUS CESPEDES, 41920 HUERTA JESÚS CÉSPEDES, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CAMINO TORONTON AL RIO Y CARRETERA JUCHITAN LA CUCHILLA, TERRACERÍA , lon:-98.63790067, lat:16.57206575}}	28-02-2022	27-03-2022	125000
Municipio de Juchitán	81092	S	348	360	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRIZALILLO - SAN JOSE CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 440 EJIDO CARRIZALILLO, 41927 CARRIZALILLO, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CARRIZALILLO -SAN JOSE EL CAPULIN Y TERRACERIA AGUA ZARCA PLAN DE L, lon:-98.75991156, lat:16.61386551}}	03-03-2022	30-03-2022	145000
Municipio de Juchitán	48318	S	64	83	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:40, direccion:CALLE DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EJIDO VISTA HERMOSA, 41928 VISTA HERMOSA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL COMEDOR ESCOLAR LAZARO CARDENAS , lon:-98.6653884, lat:16.53681173}}	18-02-2022	26-03-2022	225000
Municipio de Juchitán	82727	S	1785	1745	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN BLANCO PUEBLO JUCHITÁN, 41920 JUCHITÁN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE PROLONGACION FLORES MAGON, CALLE JUAN ALDAMA EN EL COSTADO DERECHO DE LA CAPILLA DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN JOSE., lon:-98.64503551, lat:16.62542819}}	21-02-2022	30-04-2022	1762320.47
Municipio de Juchitán	49804	S	28	35	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RINCÓN, 41928 EL RINCÓN, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLEJON A LA PRIMARIA Y CALLE A LA COMISARIA, CAMINO EL RINCÓN-PLAN DE LOS PATOS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO., lon:-98.70205848, lat:16.59141193}}	09-02-2022	16-04-2022	105000
Municipio de Juchitán	51472	S	86	94	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RAYITO DE LUNA, 41926 RAYITO DE LUNA, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE CALLE AL PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE A LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CARRETERA MARQUELIA-BARRA DE TECOANAPA ENTRE CALLE AL PREESCOLAR V, lon:-98.74875178, lat:16.5583695}}	28-02-2022	07-05-2022	125000
Municipio de Juchitán	73955	S	18	26	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DE LOS CALLEJONES - RAYITO DE LUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 870 PUEBLO LOS CALLEJONES VIEJOS, 41926 LOS CALLEJONES VIEJOS, JUCHITÁN GUERRERO ENTRE TERRACERIA CRUERO DE LOS CALLEJONES -RAYITO DE, lon:-98.7512088, lat:16.57227592}}	07-03-2022	09-04-2022	115000

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
250000	250000	250000	250000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0003, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:9.0}}	{2074735/proyecto_FIN, 2074735/proyecto_PROCESO, 2074735/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
185000	185000	185000	185000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0006, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:9.0}}	{2074784/proyecto_INICIO, 2074784/proyecto_PROCESO, 2074784/proyecto_FIN, 2074784/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
122000	122000	122000	122000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0014, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:6.0}}	{2080036/proyecto_INICIO, 2080036/proyecto_FIN, 2080036/proyecto_PROCESO, 2080036/proyecto_FIN, 2080036/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
225000	225000	225000	225000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0009, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:15.0}}	{2080146/proyecto_PROCESO, 2080146/proyecto_FIN, 2080146/proyecto_PROCESO, 2080146/proyecto_INICIO, 2080146/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
165000	165000	165000	165000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0008, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:8.0}}	{2074269/proyecto_PROCESO, 2074269/proyecto_FIN, 2074269/proyecto_PROCESO, 2074269/proyecto_INICIO, 2074269/proyecto_PROCESO, 2074269/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
165000	165000	165000	165000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0017, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:8.0}}	{2078505/proyecto_PROCESO, 2078505/proyecto_FIN, 2078505/proyecto_PROCESO, 2078505/proyecto_INICIO, 2078505/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
125000	125000	125000	125000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0011, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:6.0}}	{2077961/proyecto_INICIO, 2077961/proyecto_PROCESO, 2077961/proyecto_FIN, 2077961/proyecto_INICIO, 2077961/proyecto_PROCESO, 2077961/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
135000	135000	135000	135000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0007, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:8.0}}	{2074488/proyecto_INICIO, 2074488/proyecto_PROCESO, 2074488/proyecto_FIN, 2074488/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0004, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:30.0}}	{2078287/proyecto_PROCESO, 2078287/proyecto_INICIO, 2078287/proyecto_PROCESO, 2078287/proyecto_FIN, 2078287/proyecto_PROCESO, 2078287/proyecto_FIN, 2078287/proyecto_INICIO, 2078287/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

125000	125000	125000	125000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0012, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:6.0}}	{2078297/proyecto_INICIO, 2078297/proyecto_PROCESO, 2078297/proyecto_FIN, 2078297/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
145000	145000	145000	145000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0018, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:6.0}}	{2080098/proyecto_INICIO, 2080098/proyecto_PROCESO, 2080098/proyecto_INICIO, 2080098/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
225000	225000	225000	225000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0002, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:11.0}}	{2074197/proyecto_INICIO, 2074197/proyecto_PROCESO, 2074197/proyecto_FIN, 2074197/proyecto_PROCESO, 2074197/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1762320.47	1762320.47	1762320.47	1762320.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0005, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:1762320.47, importe_modificado:1762320.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4000.0}}	{2080380/proyecto_FIN, 2080380/proyecto_INICIO, 2080380/proyecto_PROCESO, 2080380/proyecto_FIN, 2080380/proyecto_INICIO, 2080380/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
105000	105000	105000	105000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0010, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:3.0}}	{2074421/proyecto_INICIO, 2074421/proyecto_PROCESO, 2074421/proyecto_FIN, 2074421/proyecto_PROCESO, 2074421/proyecto_FIN, 2074421/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
125000	125000	125000	125000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0019, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:3.0}}	{2074707/proyecto_PROCESO, 2074707/proyecto_FIN, 2074707/proyecto_INICIO, 2074707/proyecto_FIN, 2074707/proyecto_INICIO, 2074707/proyecto_PROCESO, 2074707/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
115000	115000	115000	115000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2022-0013, contratista:TIRSO J RAMIREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO 2022, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:8.0}}	{2078582/proyecto_INICIO, 2078582/proyecto_PROCESO, 2078582/proyecto_INICIO, 2078582/proyecto_FIN, 2078582/proyecto_PROCESO, 2078582/proyecto_FIN, 2078582/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Guerrero	Juchitán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0
Guerrero	Juchitán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM DF	Municipio de Juchitán		
Guerrero	Juchitán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM DF	Municipio de Juchitán		
Guerrero	Juchitán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM DF	Municipio de Juchitán		

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	22262153.3	24901782.31	12204490.47	12204490.47	12204490.47	12204490.47	12204490.47			N/A	N/A		
2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	965531.87	3605131.57	750000	750000	750000	750000	750000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19646621.43	19646621.43	9804490.47	9804490.47	9804490.47	9804490.47	9804490.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1650000	1650029.31	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2022	2	2	Guerrero	Juchitán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2022	2	2	Guerrero	Juchitán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
2022	2	2	Guerrero	Juchitán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	34.40641			34.40641			11.85587			290.21	Validado
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	20.91017			20.91017			6.11202	Programación original deficiente		29.23	Validado
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado