

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Fondo o programa:Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).



No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
1	DIRECTA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SEGUNDA ETAPA ,EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ,	VISTA HERMOSA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0001	\$ 950,000.00	\$ 370,020.00	\$ 579,980.00	100%	39%	TIRSO J RAMIREZ FLORES
2	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN ,	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0002	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	100%	100%	JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LLANOS DEL COCO .	LLANOS DEL COCO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0003	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
4	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO JUCHITÁN - EL CORTEZ- EL TEJORUCO,	JUCHITAN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0004	\$ 233,494.60	\$ 233,494.60	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
5	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE BUENA VISTA - VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0005	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
6	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:CARRIZALILLO SAN JOSE EL CAPULIN.	SAN JOSE CAPULIN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0006	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
7	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:JUCHITÁN - EL CERRITO	EL CERRITO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0007	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%	JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Fondo o programa:Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN.



No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
8	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA CUCHILLA - EL ZAPOTITO.	EL ZAPOTITO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0008	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
9	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO:LOS CALLEJONES -RAYITO DE LUNA.	RAYITO DE LUNA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0009	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
10	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN CHARCO EL NARANJO.	CHRACO EL NARANJO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0010	\$ 2,395,000.00	\$ 1,721,740.00	\$ 673,260.00	80%	72%	JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ
11	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN.	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0011	\$ 450,000.00	\$ 270,000.00	\$ 180,000.00	65%	60%	YHODIVAN MORAN MOSSO
12	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL.	RAYITO DE LUNA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0012	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	80%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Fondo o programa:Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN.



No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
13	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA INDIA,	LA INDIA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0013	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
14	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EL TORONTON	LA CUCHILLA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0014	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
15	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN CARRIZALILLO.	CARRIZALILLO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0015	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%	TIRSO J RAMIREZ FLORES
16	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DEL RINCON – EL RINCON	EL RINCÓN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0016	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ -	100%	100%	TIRSO J RAMIREZ FLORES
18	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS MADERERO DE LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA.	EL RAYITO DE LUNA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0018	\$ 120,000.00	\$ 60,800.00	\$ 59,200.00	100%	51%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
TOTAL							7,803,494.60	6,311,054.60	1,492,440.00			