

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
1	DIRECTA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SEGUNDA ETAPA ,EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ,	VISTA HERMOSA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0001	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ -	100%	100%	TIRSO J RAMIREZ FLORES
2	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN ,	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0002	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	100%	100%	JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LLANOS DEL COCO .	LLANOS DEL COCO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0003	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
4	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO JUCHITÁN - EL CORTEZ- EL TEJORUCO,	JUCHITAN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0004	\$ 233,494.60	\$ 233,494.60	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
5	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE BUENA VISTA - VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0005	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
6	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZALILLO -SAN JOSE EL CAPULIN.	SAN JOSE CAPULIN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0006	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
7	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN - EL CERRITO	EL CERRITO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0007	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%	JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
8	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA CUCHILLA – EL ZAPOTITO.	EL ZAPOTITO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0008	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
9	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LOS CALLEJONES -RAYITO DE LUNA.	RAYITO DE LUNA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0009	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
10	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN CHARCO EL NARANJO.	CHARCO EL NARANJO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0010	\$ 2,395,000.00	\$ 2,395,000.00	\$ -	100%	100%	JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ
11	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN.	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0011	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
12	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LATERAL.	RAYITO DE LUNA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0012	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
13	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA INDIA,	LA INDIA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0013	\$ 159,999.99	\$ 159,999.99	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
14	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EL TORONTON	LA CUCHILLA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0014	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
15	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN CARRIZALILLO.	CARRIZALILLO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0015	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%	TIRSO J RAMIREZ FLORES
16	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DEL RINCON - EL RINCON	EL RINCÓN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0016	\$ 110,000.02	\$ 110,000.02	\$ -	100%	100%	TIRSO J RAMIREZ FLORES
17	DIRECTA	EDUCACIÓN	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA PREPARATORIA LEOPOLDO TEJADA GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO.	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0017	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
18	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL MADERERO DE LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA.	RAYITO DE LUNA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0018	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
19	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: SAN JOSÉ EL CAPULIN -EL AGUACATE. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CAPULIN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO.	SAN JOSÉ EL CAPULIN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0019	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
20	DIRECTA	URBANIZACION	"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: CARRIZALILLO-AGUA ZARCA. EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO".	CARRIZALILLO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0020	\$ 130,000.01	\$ 130,000.01	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
21	DIRECTA	ELECTRIFICACIÓN	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN PARA CARCAMO DE BOMBEO " CHARCO EL NARANJO" EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO".	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0021	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ -	100%	100%	LUIS MEZA NAJERA
22	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN-PELILLOS-LLANOS DEL COCO-AGUA ZARCA. EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO".	AGUA ZARCA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0022	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
23	DIRECTA	URBANIZACION	"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: AGUA ZARCA - PLAN DE LOS PATOS. EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO".	AGUA ZARCA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0023	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
24	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS EUCARIA APREZA TRAMO: CALLE CORREGIDORA -CALLE NARCISO MENDOZA. EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN,	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0024	\$ 751,506.40	\$ 751,506.40	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
25	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO.	BARRIO NUEVO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0025	\$ 820,000.01	\$ 820,000.01	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
26	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CAPULÍN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO".	SAN JOSÉ CAPULIN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0026	\$ 1,657,142.87	\$ 1,657,142.87	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
27	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO".	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0027	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
28	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE LOS CALLEJONES. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO.	LOS CALLEJONES	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0028	\$ 1,049,999.99	\$ 1,049,999.99	\$ -	100%	100%	JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ
29	DIRECTA	ELECTRIFICACIÓN	"MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA "EL NARANJO", EN JUCHITÁN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO".	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0029	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
30	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO: CALLE 5 DE FEBRERO A LA UNIDAD ACADÉMICA POPULAR "LEOPOLDO TEJADA GUZMAN", EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO."	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0030	\$ 1,380,000.00	\$ 1,380,000.00	\$ -	100%	100%	KAREN NAYELI SILVA FIERRO
	DIRECTA	DRENAJE	CONVENIO DE COORDINACION Y COOLABORACIÓN PARALA REHABILITACIÓNDE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN,EN EL ESTADO DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA	JUCHITÁN			\$ 2,949,309.90	\$ 2,949,309.90	\$ -	100%	100%	CAPASEG
31	DIRECTA	EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN EL CECYTE GUERRERO PLANTEL 10 DE JUCHITÁN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0031	\$ 874,429.99	\$ 874,429.99	\$ -	100%	100%	CREARQ CONSTRUCCIONES RPS.A DE C.V

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
32	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LOS PELILLOS. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO.	LOS PELILLOS	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0032	\$ 1,720,000.00	\$ 1,720,000.00	\$ -	100%	100%	JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ
33	DIRECTA	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE JUCHITÁN.GUERRERO."	CARRIZALILLO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0033	\$ 1,380,000.00	\$ 1,380,000.00	\$ -	100%	100%	CREARQ CONSTRUCCIONES RPS.A DE C.V
34	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO	AGUA ZARCA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0034	\$ 2,030,000.00	\$ 2,030,000.00	\$ -	100%	100%	CREARQ CONSTRUCCIONES RPS.A DE C.V
35	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN. MUNICIPIO DE JUCHITÁN	JUCHITAN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0035	\$ 1,048,493.60	\$ 1,048,493.60	\$ -	100%	100%	YHODIVAN MORAN MOSSO
36	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA DE LOS TIGRES, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA. MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO."	AGUA ZARCA	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0036	\$ 819,999.99	\$ 819,999.99	\$ -	100%	100%	KAREN NAYELI SILVA FIERRO

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	INCIDENCIA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Inversión			% de Avance		Contratista
							Autorizada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
37	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LAS GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERMANOS TEJADA GUZMAN, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO".	JUCHITAN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0037	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ -	100%	100%	JUAN RICARDO RAMIREZ SILVA
38	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	"REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO."	JUCHITAN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0038	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ -	100%	100%	CRUZ ANGEL MONTES DE LA PAZ
39	DIRECTA	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE JUCHITÁN.GUERRERO	CARRIZALILLO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0039	\$ 1,647,014.65	\$ 1,647,014.65	\$ -	100%	100%	CREARQ CONSTRUCCIONES RPS.A DE C.V.
40	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: JUCHITÁN- MATA DE SARZA , EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO	JUCHITÁN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0040	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ -	100%	100%	JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ
41	DIRECTA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL EL NARANJO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO.	JUCHITAN	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA	MJG-DOP-FAISMUN-2023-0041	\$ 2,313,590.12	\$ 2,313,590.12	\$ -	100%	100%	CREARQ CONSTRUCCIONES RPS.A DE C.V.
TOTAL							31,499,982.14	28,846,392.02	0.00			