



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
JUCHITÁN, GUERRERO**
"CONVICCIÓN DE SERVIR"
2018-2021



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

BASE DE DATOS

PRESUPUESTO ANUAL DEL FAIS ASIGNADO AL MUNICIPIO

\$ 22,024,157.00 (VEINTIDOS MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/ 100 M.N.)

PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS FAIS 2020

Ente público municipal:H. Ayuntamiento Municipal de Juchitán, Guerrero.
Programa de inversión anual en obras y acciones del ejercicio fiscal: 2020
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020

No. progr.	Rubro del Gasto	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Estructura financiera. Estructura financiera				METAS		Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución.
				Total	Origen del recurso.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA FAISM	UNIDAD	CANTIDAD		
					FAISM	CAPASEG					
1	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RAYITO DE LUNA SEGUNDA ETAPA	RAYITO DE LUNA	1,995,896.00	1,995,896.00			SISTEMA	1.00	300	CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
2	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA PRIMERA ETAPA	AGUA ZARCA	3,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00		SISTEMA	1.00	1800	CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
3	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PANTANO	JUCHITAN	1,550,000.00	1,550,000.00			CARCAMO	1.00	6543	CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
4	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE : TRAMO AVENIDA HIDALGO - CALLE SIN NOMBRE	JUCHITAN	550,000.00	550,000.00			ML	80.00	100	CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
5	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES TRAMO: CALLE PIPILA-CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL TANQUE	JUCHITAN	1,350,000.00	1,350,000.00			ML	175.00	500	CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

6	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA TRAMO: CALLE NIÑOS HEROES-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO	JUCHITÁN, COLONIA CENTRO	650,000.00	650,000.00				ML	90.00	300	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
7	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: CALLE SIN NOMBRE AL AUDITORIO MUNICIPAL	LLANOS DEL COCO	2,015,598.00	2,015,598.00				ML	180.00	500	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
8	AGUA POTABLE	DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO : JARDIN DE NIÑOS-CALLE SIN NOMBRE	LA CUCHILLA	1,100,000.00	1,100,000.00				ML	150.00	400	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
9	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARCOS TRAMO: CALLE PRINCIPAL-CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA	EL AGUACATE	1,650,000.00	1,650,000.00				ML	200.00	130	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

10	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA COMISARIA TRAMO: CALLE PRINCIPAL-CALLE SIN NOMBRE	CRUCERO DE LOS CALLEJONES	1,100,000.00	1,100,000.00			ML	150.00	300	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
11	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL EN LA COLONIA LOS TIGRES TRAMO: CALLE CUAUHEMOC-CALLE SIN NOMBRE	AGUA ZARCA	720,000.00	720,000.00			ML	100.00	250	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
12	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL-AL JARDIN DE	PLAN DE BUENA VISTA	1,398,559.00	1,398,559.00			ML	150.00	500	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
Subtotal Agua Potable				17,580,053.00	14,580,053.00						
13	ALCANTARILLADO	DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	JUCHITÁN	130,000.00	130,000.00			ML	2,000.00	3346	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
14	ALCANTARILLADO	DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	AGUA ZARCA	120,000.00	120,000.00			ML	1,800.00	1149	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
Subtotal Alcantarillado				250,000.00	250,000.00						

15	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	LLANOS DEL COCO	180,000.00	180,000.00			ANEXO	1.00	30	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
16	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	JUCHITAN	250,000.00	250,000.00			ML	30.00	30	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
17	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA " LAZARO CARDENAS", EN LA LOCALIDAD DE VISTE HERMOSA	VISTA HERMOSA	550,000.00	550,000.00			M2	100.00	800	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
18	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CECYTE PLANTEL 10 DE JUCHITAN	JUCHITAN	1,350,000.00	1,350,000.00			M2	520.00	30	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
Subtotal Educación				2,330,000.00	2,330,000.00						



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

19	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHA EN JUCHITAN.	LOCALIDAD DE JUCHITÁN	1,744,104.00	1,744,104.00			KM	85.00	1200	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
20	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN-AGUAZARCA	AGUA ZARCA	185,000.00	185,000.00			KM	9.00	1149	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
21	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZALILLO - SAN JOSE CAPULIN	SAN JOSE CAULIN	115,000.00	115,000.00			KM	4.00	500	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
22	URBANIZACIÓN	RURAL TRAMO : PLAN DE BUENA VISTA -VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	265,000.00	265,000.00			KM	11.00	600	POR ADJUDICACION DIRECTA
23	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LOS CALLEJONES - RAYITO DE LUNA	RAYITO DE LUNA	125,000.00	125,000.00			KM	3.00	200	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
24	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN - EL CERRITO	EL CERRITO	235,000.00	235,000.00			KM	9.00	500	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
25	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN - EL ZAPOTITO	EL ZAPOTITO	225,000.00	225,000.00			KM	8.00	450	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


26	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITAN - EL RINCON	EL RINCON	525,000.00	525,000.00							CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
								KM	3.00	80		
27	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO	JUCHITÁN	180,000.00	180,000.00							CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
								M2	25,000.00	2500		
28	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JUCHITAN	650,000.00	650,000.00							CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
								LUMINARIA	300.00	2500		
29	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN ACCESOS A COMUNIDADES	COLONIA CENTRO, JUCHITÁN	450,000.00	450,000.00							CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
								POSTES	30.00	3346		
Subtotal Urbanización				4,699,104.00	4,699,104.00							
30	GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION DE OBRAS	COLONIA CENTRO, JUCHITÁN	120,000.00	120,000.00							CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
								VEHICULO	2.00	6500		
31	GASTOS INDIRECTOS	REFACCIONES	COLONIA CENTRO, JUCHITÁN	45,000.00	45,000.00							CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
								VEHICULO	2.00	6500		
Subtotal Gastos Indirectos				165,000.00	165,000.00							
Total				25,024,157.00	22,024,157.00	0.00	0.00	0.00				

ELABORÓ: C. ROGACIANO NIETO NAZARIO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 26/03/2020

CALLE MORELOS #424, COL CENTRO, TEL. (741) 45-634-44, CORREO ELECTRÓNICO:
h. ayuntamientojuchitán@hotmail.com



**H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
JUCHITAN, GRO.
2018 - 2021**



REPORTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES 1° TRIMESTRE 2020

PROYECTOS INICIADOS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2020-31/03/2020

N°	NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RAYITO DE LUNA SEGUNDA ETAPA ETAPA	AGUA POTABLE	60%	50%
2	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: CALLE SIN NOMBRE AL AUDITORIO MUNICIPAL	AGUA POTABLE	30%	44%
3	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA " LAZARO CARDENAS", EN LA LOCALIDAD DE VISTE HERMOSA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	15%	40%
4	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHA EN JUCHITAN.	URBANIZACIÓN	100%	90%
5	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN- AGUAZARCA	URBANIZACIÓN	100%	100%
6	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZALILLO - SAN JOSE CAPULIN	URBANIZACIÓN	100%	100%
7	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO : PLAN DE BUENA VISTA -VISTA HERMOSA	URBANIZACIÓN	100%	100%
8	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LOS CALLEJONES - RAYITO DE LUNA	URBANIZACIÓN	100%	100%
9	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN - EL CERRITO	URBANIZACIÓN	100%	100%
10	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN - EL ZAPOTITO	URBANIZACIÓN	100%	100%
11	REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO	URBANIZACIÓN	100%	100%
12	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITAN - EL RINCON	URBANIZACIÓN	20%	40%

INDICADOR N°1. PROYECTOS DE AGUA POTABLE

LINEA BASE:

N° DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	12
TOTAL DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	31

META ANUAL EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

$$12/31 * 100 = 38.70 \%$$

AVANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO

N° DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE INICIADOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2020	2
N° DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	12

AVANCE EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE REPORTADO

$$2/12 * 100 = 16\%$$



INDICADOR N°2. PROYECTOS DE ALCANTARILLADO

LINEA BASE:

N° DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	2
TOTAL DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	31

META ANUAL EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO

$$12/31*100=6.45 \%$$

AVANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO

N° DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO INICIADOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2020	0
N° DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	2

AVANCE EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO AL CIERRE DEL TRIMESTRE REPORTADO.

$$0/2* 100=0\%$$

INDICADOR N°3. PROYECTOS DE DRENAJE Y LETRINAS

LINEA BASE:

N° DE PROYECTOS DE DRENAJE Y LETRINAS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	0
TOTAL DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	31

META ANUAL EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DRENAJE Y LETRINAS

$$0/31*100=0 \%$$

AVANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO

N° DE PROYECTOS DE DRENAJE Y LETRINAS INICIADOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2020	0
N° DE PROYECTOS DE DRENAJE Y LETRINAS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	0

AVANCE EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DRENAJE Y LETRINAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE REPORTADO.

$$0/0* 100=0\%$$

INDICADOR N°4. PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN

LÍNEA BASE:

N° DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	0
TOTAL DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	31

META ANUAL EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN

$$0/31*100=0 \%$$

AVANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO

N° DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN INICIADOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2020	0
N° DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	0

AVANCE EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE REPORTADO.

$$0/0* 100=0\%$$

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

**INDICADOR N°5. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL
SECTOR EDUCATIVO**

LINEA BASE:

N° DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	4
TOTAL DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	31

**META ANUAL EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO**

$$4/31*100=12.90 \%$$

AVANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO

N° DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO INICIADOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2020	1
N° DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	4

**AVANCE EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRA ESTRUCTURA BASICA
DEL SECTOR EDUCATIVO AL CIERRE DEL TRIMESTRE REPORTADO.**

$$1/4* 100= 25 \%$$

**INDICADOR N°6. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL
SECTOR SALUD**

LINEA BASE:

N° DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	0
TOTAL DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	31

**META ANUAL EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
BASICA DEL SECTOR SALUD**

$0/31*100= 0 \%$

AVANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO

N° DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD INICIADOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2020	0
N° DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	0

**AVANCE EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
DEL SECTOR SALUD AL CIERRE DEL TRIMESTRE REPORTADO.**

$0/0* 100= 0\%$

INDICADOR N°7. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

LINEA BASE:

N° DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	0
TOTAL DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	31

META ANUAL EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

$$0/31*100= 0 \%$$

AVANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO

N° DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INICIADOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2020	0
N° DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	0

AVANCE EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE REPORTADO.

$$0/0* 100= 0\%$$



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
INDICADOR N°8. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

LINEA BASE:

N° DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	11
TOTAL DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	31

META ANUAL EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

$$11/31*100= 35.48 \%$$

AVANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO

N° DE PROYECTOS DE URBANIZACION INICIADOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2020	9
N° DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS 2020	11

AVANCE EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN AL CIERRE DEL TRIMESTRE REPORTADO.

$$9/11* 100= 81.82\%$$

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

INDICADOR N°9. GASTOS INDIRECTOS

LINEA BASE:

N° DE PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL DE OBRAS 2020	2
TOTAL DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL DE OBRAS 2020	31

META ANUAL EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS

$$2/31*100= 6.45 \%$$

AVANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO

N° DE PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS INICIADOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2020	0
N° DE PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL DE OBRAS 2020	2

AVANCE EN PORCENTAJE DE PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE REPORTADO.

$$0/2* 100= 0\%$$



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
JUCHITÁN, GRO.
2018 - 2021



ELABORÓ:
C. ROGACIANO NIETO NAZARIO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 26/03/2020