



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	N° DE CONTRATO	Inversión					% de Avance		Tipo de obra para el registro contable	Metas		Periodo de Ejecución		
						Autorizada	Modificada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financ.		Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
1	DIRECTA	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	LLANOS DEL COCO	MJG-DOP-FAISM-2020-0013	350,000.00	350,000.00	349,999.99	349,999.99	0.01	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	1.00	ANEXO	06/04/2020	30/05/2020	
2	DIRECTA	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	JUCHITAN	MJG-DOP-FAISM-2020-0029	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	50.00	ML	17/08/2020	27/10/2020	
3	DIRECTA	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "LAZARO CARDENAS" EN LA LOC. VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	MJG-DOP-FAISM-2020-0010	570,000.00	570,000.00	569,999.99	569,999.99	0.01	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	80.00	M2	24/02/2020	30/04/2020	
						1,360,000.00	1,360,000.00	1,359,999.98	1,359,999.98	0.02								
4	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD RAYITO DE LUNA	RAYITO DE LUNA	MJG-DOP-FAISM-2020-0003	1,995,896.00	1,995,896.00	1,995,895.99	1,995,895.99	0.01	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	1.00	SISTEMA	20/01/2020	16/05/2020	
5	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PANTANO	JUCHITAN	MJG-DOP-FAISM-2020-0025	1,650,000.00	1,650,000.00	1,649,999.99	1,649,999.99	0.01	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	1.00	CARCAMO	20/07/2020	03/10/2020	
6	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA TRAMO: CALLE NIÑOS HEROES-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO	JUCHITÁN, COLONIA CENTRO	MJG-DOP-FAISM-2020-0015	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	110.00	ML	16/03/2020	16/05/2020	
7	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: CALLE SIN NOMBRE AL AUDITORIO MUNICIPAL	LLANOS DEL COCO	MJG-DOP-FAISM-2020-0002	2,015,598.00	2,015,598.00	2,015,598.00	2,015,598.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	200.00	ML	20/01/2020	18/04/2020	
8	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: CALLE PRINCIPAL - A LA CAPILLA EN LA LOC. CRUCERO DE LOS CALLEJONES	CRUCERO DE LOS CALLEJONES	MJG-DOP-FAISM-2020-0008	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	162.00	ML	06/04/2020	13/06/2020	
9	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS TRAMO: CALLE CAUHTÉMOC-CAMINO AL COCO, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA	AGUA ZARCA	MJG-DOP-FAISM-2020-0030	1,400,007.24	1,400,007.24	1,400,007.23	1,400,007.23	0.01	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	130.00	ML	24/08/2020	31/10/2020	
10	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL. A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	PLAN DE BUENA VISTA	MJG-DOP-FAISM-2020-0028	1,557,360.00	1,557,360.00	1,557,360.00	1,557,360.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	150.00	ML	17/08/2020	24/10/2020	
						10,594,861.24	10,594,861.24	10,594,861.21	10,594,861.21	0.03								
11	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. DE JUCHITAN	JUCHITÁN	MJG-DOP-FAISM-2020-0031	888,751.76	888,751.76	888,751.76	888,751.76	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	2,000.00	ML	08/10/2020	11/11/2021	
12	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. AGUA ZARCA (MEZCLA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	AGUA ZARCA	MJG-DOP-FAISM-2020-0032	105,686.86	105,686.86	105,686.86	105,686.86	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	1,800.00	ML	23/11/2020	12/12/2020	
						994,438.62	994,438.62	994,438.62	994,438.62	0.00								
13	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS EN JUCHITAN	JUCHITAN	MJG-DOP-FAISM-2020-0001	760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	25.00	KM	20/01/2020	29/02/2020	
14	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHA EN CARRIZALILLO	CARRIZALILLO	MJG-DOP-FAISM-2020-0017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	8.00	KM	01/04/2020	16/04/2020	
15	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHA EN SAN JOSE CAPULIN	SAN JOSE CAPULIN	MJG-DOP-FAISM-2020-0022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	6.00	KM	20/04/2020	02/05/2020	
16	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHA EN LA INDIA	JUCHITAN	MJG-DOP-FAISM-2020-0023	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	6.00	KM	08/06/2020	20/06/2020	
17	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHA EN EL TORONTON	JUCHITAN	MJG-DOP-FAISM-2020-0024	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	6.00	KM	11/06/2020	26/06/2020	
18	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHA "EL MADERERO", EN LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA	RAYITO DE LUNA	MJG-DOP-FAISM-2020-0027	200,857.14	200,857.14	200,857.14	200,857.14	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	3.00	KM	23/07/2020	05/08/2020	
19	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHA EL TORONTON - ORILLAS DEL RIO	JUCHITAN	MJG-DOP-FAISM-2020-0026	150,000.00	150,000.00	149,999.99	149,999.99	0.01	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	3.00	KM	22/07/2020	01/08/2020	
20	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHA EN POZO DEL MONTE	JUCHITAN	MJG-DOP-FAISM-2020-0020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	2.00	KM	20/04/2020	06/06/2020	
21	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE : TRAMO AVENIDA HIDALGO - CALLE SIN NOMBRE , EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO.	JUCHITAN	MJG-DOP-FAISM-2020-0018	592,000.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	80.00	ML	13/04/2020	20/06/2020	
22	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ - A LA CANCHA DE FUT-BOL	LA CUCHILLA	MJG-DOP-FAISM-2020-0021	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,999.99	1,099,999.99	0.01	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	160.00	ML	11/05/2020	18/07/2020	
23	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN MARCOS TRAMO: CALLE PRINCIPAL-CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA	EL AGUACATE	MJG-DOP-FAISM-2020-0019	2,012,000.00	2,012,000.00	2,011,999.99	2,011,999.99	0.01	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	220.00	ML	27/04/2020	28/06/2020	
24	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN-AGUAZARCA	AGUA ZARCA	MJG-DOP-FAISM-2020-0007	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	9.00	KM	27/01/2020	05/02/2020	
25	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRIZALILLO - SAN JOSE CAPULIN	SAN JOSE CAPULIN	MJG-DOP-FAISM-2020-0011	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	4.00	KM	24/02/2020	05/03/2020	
26	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO : PLAN DE BUENA VISTA -VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	MJG-DOP-FAISM-2020-0004	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	11.00	KM	20/01/2020	29/01/2020	
27	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LOS CALLEJONES - RAYITO DE LUNA	RAYITO DE LUNA	MJG-DOP-FAISM-2020-0008	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	3.00	KM	10/02/2020	14/02/2020	
28	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN - EL CERRITO	EL CERRITO	MJG-DOP-FAISM-2020-0005	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	9.00	KM	29/01/2020	07/02/2020	
29	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUCHITÁN - EL ZAPOTITO	EL ZAPOTITO	MJG-DOP-FAISM-2020-0006	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	8.00	KM	20/01/2020	28/01/2020	
30	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DEL RINCON - EL RINCON	EL RINCON	MJG-DOP-FAISM-2020-0012	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	3.00	KM	02/03/2020	23/05/2020	
31	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO	JUCHITÁN	MJG-DOP-FAISM-2020-0009	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	M2	06/02/2020	19/02/2020	
32	COMPLEMENTARIOS	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JUCHITAN	MJG-DOP-FAISM-2020-0016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	300.00	LUMINARIA	23/03/2020	27/06/2020	
						9,074,857.14	9,074,857.14	9,074,857.11	9,074,857.11	0.03								
						22,024,157.00	22,024,157.00	22,024,156.92	22,024,156.92	0.08								

TECHO FINANCIERO

22,024,157.00

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	N° DE CONTRATO	Inversión					% de Avance		Tipo de obra para el registro contable	Metas		Periodo de Ejecución	
						Autorizada	Modificada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financ.		Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Fondo o programa: Rendimientos Financieros 2020 de FISM-DF

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Inversión					% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	Metas		Periodo de Ejecución	
					Autorizada	Modificada	Comprometida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financ.			Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación
12	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. AGUA ZARCA (MEZCLA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	AGUA ZARCA	8,669.69	8,669.69	8,669.69	8,669.69	0.00	100.00%	100.00%	SIN MOVIMIENTO CONTABLE	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	1,800.00	ML	23/11/2020	12/12/2020
					8,669.69	8,669.69	8,669.69	8,669.69	0.00								
					8,669.69	8,669.69	8,669.69	8,669.69	0.00								

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Fondo o programa: Rendimientos Financieros 2019 de FISM-DF

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Inversión					% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	Metas		Periodo de Ejecución	
					Autorizada	Modificada	Comprometida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financ.			Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación
12	DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. AGUA ZARCA (MEZCLA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	AGUA ZARCA	66.72	66.72	66.24	66.24	0.48	99.28%	99.28%	SIN MOVIMIENTO CONTABLE	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	1,800.00	ML	23/11/2020	12/12/2020
					66.72	66.72	66.24	66.24	0.48								
					66.72	66.72	66.24	66.24	0.48								