H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

"Trabajando juntos por un futuro mejor"

2015 - 2018

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA; TRAMO: CALLE SIN NOMBRE AL JARDIN DE NIÑOS GALILEO GALILEI.

No. DE CONTRATO: MJG-DOP-PDR-2018-II

LOCALIDAD: AGUA ZARCA

MUNICIPIO: JUCHITAN

PROGRAMA DE INVER: FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 2018)

EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA MPIO. DE JUCHITAN SIENDO LAS 12:000 HRS. DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2018 SE REUNIERON EN LA COMISARIA MUNICIPAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS; LOS TRABAJOS REALIZADOS, OBJETO DE ESTA ACTA, SE DESCRIBEN A CONTINUACION.

TRABAJOS EJECUTADOS

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SE INICIO CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO SON: DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 8 CM DE ESPESOR EN UNA AREA DE 2,067.50 M2, CON EQUIPO MECANICO, CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION AL TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN VOLUMEN DE 54 M3, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL EN UNA AREA DE 2,014. 90; BASE HIDRAULICA COMPACTADA CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO LOCAL EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR MEZCLADO Y HOMOGENIZADO CON UN VOLUMEN DE 3713.37, EXCAVACION EN CEPA PARA GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES CON UN VLOLUMEN DE 21.712 M3, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15 X 20X 45 CM DE SECCION, C/CIMBRA COMUN Y TERMINADO CON VOLTEADOR DE 21.72 ML., CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10CM A BASE DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 T.M.A. = 19MM TERMINADO ESCOBILLADO DE 792.64 M2, RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL EN CAPAS DE 15 CM CON MATERIAL DE BANCO LOCAL AUTORIZADO CON UN VOLUMEN DE 41.08 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN UNA AREA 1,936.00 M2, PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. DE F'C= 250KG/CM2. R.M.A. 3/4" DE 15 CM DE ESPESOR, R.N. ACABADO CON CEPILLO DE ALAMBRE CON UNA AREA DE 1,936.00 M2, TRAZO Y CORTE PARA CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE 18 H.P. Y DISCO DE DIAMANTE DE 14" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 683.00 ML, CALAFATEO EN LOSAS Y GUARNICIONES A BASE DE ASFALTO OXIDADO EN UNA LONGITUD DE 683.00 ML, SE APLICO LA PINTURA A MANO EN GUARNICIONES CON 30CM DE DESARROLLO EN COLOR AMARILLO TRANSITO Y MICROESFERA EN UNA LONGITUD DE 484.00 ML Y POR ULTIMO SE HIZO LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA EN UNA AREA DE 2,067.50 M2.

CONCEPTO	CONSTRUCCION	PREFABRICADO	MOBILIARIO Y EQUIPO	OTROS	TOTALES
CONTRATISTA	ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO				
NUMERO DE CONTRATO	MJG-DOP-PDR-2018-II				
FECHA DE INICIO PROGR.	15 DE MAYO 2018				
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	16 DE JULIO 2018				
FCHA DE INICIO DIF.	–				
FECHA DE TERMINACION DIF.	–				
COMPAÑÍA AFIANZADORA	–				
NUM. DE POLIZA DE POLIZAS	–				
IMPORTE DE ANTICIPO	–				
IMPORTE DE LA GARANTIA	–				
MONTO CONTRATADO (1)	$ 1,065,732.76				
MONTO ESTIMADO (2)	$ 1,065,732.76				
SALDO (1,2,3)	$ -				
N=. DE ESTIMACIONES	1,2 Y FINIQUITO				
PERIODO DE ESTIMACION	DEL 15 DE MAYO A 16 DE JULIO DE 2018				
IMPORTE DE SANCION	–				
No. DE OFICIO (DIFERIMIENTO Y/O PRORROGA)	–				

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
R.F.C.: LIPV840214LDA
RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GRO.

"Trabajando juntos por un futuro mejor"

2015 - 2018

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION , DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN GUERRERO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TABAJOS DESCRITOS Y SE RESERVA EL DERECHO DE FORMALIZAR POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL
ING. VALENTIN
LIBORIO PATRICIO
R.F.C.: LIPV840214LDA
RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR,
VENTA DE AGREGADOS Y ESTUDIOS FORESTALES

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE:	VALENTIN LIBORIO PATRICIO
REPRESENTANTE:	ING. VALENTIN LIBORIO PATRICIO
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.:	LIPV840214LDA
DOMICILIO:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COLONIA BARRIO ARRIBA CUAJINICUILAPA GUERRERO TEL OFICINA 01 741 41 4 09 50

VALENTIN LIBORIO PATRICIO

PERSONA FISICA

RECEPCIONA LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

C. PROFR. ALFONSO AQUILEO SORINO ZAVALETA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUCHITAN GUERRERO